

Ofício nº 464/2018  
Ibitinga, 24 de Abril de 2018



**Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, sobre quadras cobertas em Escolas do Município.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolizados nesta Câmara Municipal sob nº 940/2018 (Requerimento nº 206/2018) sobre quadras cobertas em escolas do nosso município.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.

**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**

**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
IBITINGA/SP**



Ibitinga, 18 de abril de 2018

**Assunto:** Requer informações sobre convênios federais para construção de quadras cobertas em escolas municipais

Requerimento nº 206/2018

Interessado: Vereador Marco Antônio da Fonseca

Excelentíssima Prefeita Municipal,

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, através de seu Secretário abaixo-assinado, informa que em resposta ao pedido de informações apresentados pelo nobre vereador, segue, em anexo, as prestações de contas extraídas do site da transparência do FNDE, bem como os números dos convênios.

Respeitosamente,



PEDRO PONGELUPE THOMAZ

Secretário de Planejamento e Coordenação





SIMEC - Sistema Integrado do Ministério da Educação  
MEC / FNDE

Hora da Impressão: 17/04/2018 - 19:53:34



## PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Ibitinga - SP (1008875)

### Dados da Obra

<b>Situação</b>	<b>Concluída</b>
<b>Município - UF:</b>	Ibitinga - SP
<b>Cep</b>	14940-000
<b>Endereço</b>	Rua Sebastião Flávio Pinheiro, 497
<b>Bairro</b>	Maria Luiza II
<b>Termo/Convênio:</b>	11472/2014
<b>Fim da Vigência Termo/Convênio</b>	10/01/2018
<b>Situação do Termo/Convênio:</b>	Vencido
<b>Percentual de Execução</b>	100.00%

<b>Data Prevista de Conclusão da Obra</b>	30/06/2017
---	------------

<b>Tipo de ensino / Modalidade:</b>	Educação Básica / Médio
<b>Tipo do Projeto:</b>	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE
<b>Tipo da Obra:</b>	Construção
<b>Classificação da Obra:</b>	Urbana
<b>Valor Pactuado pelo FNDE :</b>	R\$ 479.012,40
<b>Rede de Ensino Público:</b>	Municipal

#### Dados da Prefeitura

<b>CNPJ</b>	45.321.460/0001-50
<b>Inscrição Estadual</b>	000000280323
<b>Nome</b>	MUNICÍPIO DE IBITINGA
<b>Razão Social</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA
<b>Email</b>	planejamento@ibitinga.sp.gov.br
<b>Sigla</b>	PMETI
<b>Telefone Comercial</b>	(16) 33527000 Ramal: 7245
<b>Fax</b>	(16) 33527001 Ramal: -

#### Endereço da Prefeitura

<b>CEP</b>	14940-000
------------	-----------

<b>Logradouro</b>	RUA MIGUEL LANDIM, 333
<b>Complemento</b>	Prefeitura
<b>Número</b>	333
<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>UF</b>	SP
<b>Município</b>	Ibitinga

### Licitação

<b>Modalidade de Licitação</b>	Tomada de Preço
<b>Número da Licitação</b>	012016

### Fases da Licitação

<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
Publicação de Edital	25/02/2016
Abertura de Proposta	16/03/2016
Homologação da Licitação	29/03/2016

### Contratação

<b>Empresa Contratada</b>	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME
<b>Data de Assinatura do Contrato</b>	04/04/2016
<b>Prazo de Vigência</b>	452 dias

<b>Data de Término do Contrato</b>	30/06/2017
<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 478.959,60
<b>Valor Pactuado com o FNDE</b>	R\$ 479.012,40
<b>Contrato Digitalizado</b>	2º aditivo de contrato prorrogação de prazo.pdf

### Ordem de Serviço


<b>Data da Ordem de Serviço</b>	12/04/2016
<b>Data do Início da Execução</b>	01/05/2016
<b>Ordem de Serviço</b>	planilha maria luiza II.pdf
<b>Total da Planilha Contratada</b>	R\$ 478.959,60
<b>Área/Quantidade a ser Construída</b>	980.40 m2
<b>Custo Unitário</b>	R\$ 488,53 por m2

### Acompanhamento da Obra

#### Vistorias

<b>Data da Última Vistoria do Estado ou Município:</b>	26/06/2017
<b>Situação:</b>	Concluído
<b>Percentual de Execução:</b>	100.00%

#### Fotos da Última Vistoria




### Repasse FNDE por Obra

Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Data de Pagamento
R\$ 33.530,87	7,00%	26/10/2017
R\$ 143.703,72	30,00%	04/07/2017
R\$ 62.271,61	13,00%	04/07/2017
R\$ 100.592,60	21,00%	04/07/2017
R\$ 67.061,74	14,00%	04/05/2017
R\$ 71.851,86	15,00%	26/12/2016

### Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo da Conta	Saldo Fundos	Saldo da Poupança	Saldo CDB	Saldo TOTAL
23400014848201331	45321460000150	PREF MUN DE IBITINGA	001	0505	0000297887	31/03/2018	0,02	0,00	4.269,07	0,00	4.269,07

## Saldos do Processo



## Obras do Processo

Nome da Obra	Município	Situação
Projeto AC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Ibitinga - SP (/painelObras/dadosobra.php?obra=1008875)	SP - Ibitinga	Concluída
Projeto AC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ibitinga - SP (/painelObras/dadosobra.php?obra=1008876)	SP - Ibitinga	Concluída

## Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado

<b>Data</b>	<b>Valor da Transferência (R\$)</b>	<b>Data da Nota Fiscal</b>	<b>Número da Nota Fiscal</b>	<b>Valor da Nota Fiscal (R\$)</b>	<b>Destinatário da Nota Fiscal</b>	<b>% Medição Física</b>	<b>% medição Física Acumulada</b>
06/01/2017	22.722,92	28/12/2016	19	23.637,70	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	4.94	4.94
06/01/2017	28.846,81	28/12/2016	20	30.008,12	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	6.27	11.21
08/05/2017	49.081,62	28/03/2017	29	51.265,53	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	10.70	41.90
23/02/2017	92.077,04	17/02/2017	22	95.783,88	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	20.00	31.21
24/07/2017	0,00	18/07/2017	36	36.537,46	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	7.63	49.53
24/07/2017	0,00	18/07/2017	37	85.778,00	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	17.91	67.44
24/07/2017	118.188,99	18/07/2017	40	45.257,32	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	9.44	100.00
24/07/2017	148.221,33	18/07/2017	38	44.173,90	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	9.22	76.66
24/07/2017	0,00	18/07/2017	39	66.517,70	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	13.89	100.00



SIMEC - Sistema Integrado do Ministério da Educação  
MEC / FNDE

Hora da Impressão: 17/04/2018 - 19:59:11



## PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ibitinga - SP (1008876)

### Dados da Obra

<b>Situação</b>	Concluída
<b>Município - UF:</b>	Ibitinga - SP
<b>Cep</b>	14940-000
<b>Endereço</b>	Rua Rosa Simões , 100
<b>Bairro</b>	vila simões
<b>Termo/Convênio:</b>	11472/2014
<b>Fim da Vigência Termo/Convênio</b>	10/01/2018
<b>Situação do Termo/Convênio:</b>	Vencido
<b>Percentual de Execução</b>	100.00%

<b>Data Prevista de Conclusão da Obra</b>	30/06/2017
---	------------

<b>Tipo de ensino / Modalidade:</b>	Educação Básica / Médio
<b>Tipo do Projeto:</b>	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE
<b>Tipo da Obra:</b>	Construção
<b>Classificação da Obra:</b>	Urbana
<b>Valor Pactuado pelo FNDE :</b>	R\$ 479.012,40
<b>Rede de Ensino Público:</b>	Municipal

#### Dados da Prefeitura

<b>CNPJ</b>	45.321.460/0001-50
<b>Inscrição Estadual</b>	000000280323
<b>Nome</b>	MUNICÍPIO DE IBITINGA
<b>Razão Social</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA
<b>Email</b>	planejamento@ibitinga.sp.gov.br
<b>Sigla</b>	PMETI
<b>Telefone Comercial</b>	(16) 33527000 Ramal: 7245
<b>Fax</b>	(16) 33527001 Ramal: -

#### Endereço da Prefeitura

<b>CEP</b>	14940-000
------------	-----------

<b>Logradouro</b>	RUA MIGUEL LANDIM, 333
<b>Complemento</b>	Prefeitura
<b>Número</b>	333
<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>UF</b>	SP
<b>Município</b>	Ibitinga

### Licitação

<b>Modalidade de Licitação</b>	Tomada de Preço
<b>Número da Licitação</b>	

### Fases da Licitação

<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
Publicação de Edital	25/02/2016
Abertura de Proposta	16/03/2016
Homologação da Licitação	29/03/2016

### Contratação

<b>Empresa Contratada</b>	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME
<b>Data de Assinatura do Contrato</b>	04/04/2016
<b>Prazo de Vigência</b>	452 dias

<b>Data de Término do Contrato</b>	30/06/2017
<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 478.959,60
<b>Valor Pactuado com o FNDE</b>	R\$ 479.012,40
<b>Contrato Digitalizado</b>	2º aditivo de contrato prorrogação de prazo.pdf

### Ordem de Serviço


<b>Data da Ordem de Serviço</b>	12/04/2016
<b>Data do Início da Execução</b>	01/05/2016
<b>Ordem de Serviço</b>	planilha vila simões.pdf
<b>Total da Planilha Contratada</b>	R\$ 478.959,60
<b>Área/Quantidade a ser Construída</b>	980.40 m2
<b>Custo Unitário</b>	R\$ 488,53 por m2

### Acompanhamento da Obra

#### Vistorias

<b>Data da Última Vistoria do Estado ou Município:</b>	26/06/2017
<b>Situação:</b>	Concluído
<b>Percentual de Execução:</b>	100.00%

#### Fotos da Última Vistoria




### Repassse FNDE por Obra

Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Data de Pagamento
R\$ 14.370,37	3,00%	26/10/2017
R\$ 143.703,72	30,00%	04/07/2017
R\$ 153.283,97	32,00%	04/07/2017
R\$ 95.802,48	20,00%	27/12/2016
R\$ 71.851,86	15,00%	26/12/2016

## Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo da Conta	Saldo Fundos	Saldo da Poupança	Saldo CDB	Saldo TOTAL
23400014848201331	45321460000150	PREF MUN DE IBITINGA	001	0505	0000297887	31/03/2018	0,02	0,00	4.269,07	0,00	4.269,07

## Saldos do Processo



## Obras do Processo

Nome da Obra	Município	Situação
PAV 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Ibitinga - SP (/painelObras/dadosobra.php?obra=1008875)	SP - Ibitinga	Concluída
PAV 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Ibitinga - SP (/painelObras/dadosobra.php?obra=1008876)	SP - Ibitinga	Concluída

## Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado

<b>Data</b>	<b>Valor da Transferência (R\$)</b>	<b>Data da Nota Fiscal</b>	<b>Número da Nota Fiscal</b>	<b>Valor da Nota Fiscal (R\$)</b>	<b>Destinatário da Nota Fiscal</b>	<b>% Medição Física</b>	<b>% medição Física Acumulada</b>
06/01/2017	86.572,66	28/12/2016	18	90.057,90	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	18.80	18.80
24/07/2017	0,00	18/07/2017	41	82.321,80	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	17.19	35.99
24/07/2017	0,00	18/07/2017	42	28.315,53	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	5.91	41.90
24/07/2017	237.640,79	18/07/2017	43	95.898,00	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	20.02	61.92
24/07/2017	23.117,82	18/07/2017	44	65.825,86	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	13.75	75.67
10/01/2018	78.539,42	18/07/2017	45	82.034,07	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	17.13	92.80
10/01/2018	33.035,48	18/07/2017	46	34.506,45	(17361173000138) LOURIVAL MARCOS DELUCA - ME	7.20	100.00