



Ofício 98/2019  
Ibitinga, 06 de Março de 2019

**Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Carlos Marques, quanto á informações das Obras do teatro.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolizados nesta Câmara Municipal sob nº 3517/2018 (Requerimento nº 618/2018) quanto á informações das Obras do teatro.

Segue anexo, como parte integrante da presente resposta, as informações solicitadas pelo nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmo. Presidente  
**JOSÉ APARECIDO DA ROCHA**  
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga



Ibitinga, 08 de Fevereiro de 2019.

**Assunto:** Solicita informações referentes à obra do Teatro Municipal  
Requerimento nº 618/2018  
Interessados: Vereador Carlos Alberto Dias Marques

Excelentíssima Prefeita Municipal,

A Secretaria Municipal de Planejamento, representada pelo Secretário abaixo-assinado, informa que ao final de 2017 foram contratados os projetos executivos de Acústica, Climatização e Sonorização para o edifício do Teatro Municipal. Tais projetos eram imprescindíveis para o cálculo de adequação da estrutura metálica de cobertura. Em decorrência das alterações solicitadas pela Prefeitura Municipal, os projetos executivos foram entregues em março de 2018, sendo que o valor total das planilhas orçamentárias contabilizou **R\$ 3.678.332,98**:

- Sonorização: R\$ 329.575,78
- Acústica: R\$ 1.245.376,60
- Climatização – etapa 1 (palco e auditório): R\$ 1.217.940,18
- Climatização – etapa 2 (camarins e hall de entrada): R\$ 885.440,42

Além desses, a Prefeitura Municipal possui o projeto executivo da Cenotécnica, o qual também se faz necessário para a estrutura de um teatro, no valor de **R\$ 1.238.860,70**, orçado em 2008. Portanto, a planilha orçamentária precisaria ser revisada para chegarmos ao valor atualizado, mas certamente haveria acréscimos.

Com esses projetos em mãos, o próximo passo seria contratar:

- 1) Projeto Executivo da Estrutura Metálica independente da estrutura de cobertura do teatro para que suporte as cargas permanentes acrescentadas pela Acústica, Climatização e Sonorização, bem como a Passarela Técnica;
- 2) Projeto Executivo de Impermeabilização das lajes que ainda não foram executadas;
- 3) Projeto Executivo de Acessibilidade de acordo com a NBR 9050 e Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão);
- 4) Projeto Executivo de Reforço Estrutural do Mezanino;
- 5) Readequação do Projeto Executivo de Elétrica;
- 6) Readequação do Projeto Executivo de Sistema de Prevenção contra Descargas Elétricas (SPDA);
- 7) Readequação do Projeto Executivo de Bombeiros.

Além disso, deve ser feita a compatibilização de todos os projetos existentes, bem como o levantamento da atual situação da obra.

Tendo isso em vista, foram cotados orçamentos dos projetos citados acima. A média dos orçamentos foi de R\$ 134.000,00. O setor técnico de engenharia dessa municipalidade estima que as obras a serem apresentadas pelos projetos executivos supracitados teriam um custo não inferior a R\$ 3 milhões, aos quais devemos acrescentar as obras de sonorização, acústica e climatização. Ou seja, para inaugurar **de fato** o prédio como teatro municipal, estimamos não menos do que **R\$ 7.917.193,68**, excluindo-se o valor referente aos projetos executivos (R\$ 134.000,00). Evidentemente, o recurso das obras teria que ser captado nos níveis estadual e federal e, decerto, exigiria contrapartidas expressivas da Prefeitura Municipal, bem como um longo tempo para finalizar a obra.


O valor gasto com a referida obra do ano de 2007 até o presente momento foi de R\$ 1.751.037,71 (Um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, trinta e sete reais e setenta e um centavos), conforme planilha anexada.

Não existe previsão para que as obras sejam retomadas, pois, como explicitado, o valor do investimento para reparos e conclusão é exorbitante.

A atual administração está analisando o relatório final do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT com o objetivo de tomar uma decisão definitiva sobre o que será feito em relação à obra.

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos que, eventualmente, sejam necessários.

Respeitosamente,



**EDUARDO SEINO**

Secretário de Planejamento e Coordenação

**"Convênio Execução de serviços complementares no Teatro Municipal."**

Convênio DADE	
Número do Convênio	046/2015
<b>Valor Global convênido de recursos a serem repassados pela Secretaria do Turismo</b>	<b>R\$ 914.196,47</b>
<b>Valor Global de Contrapartida da Prefeitura</b>	<b>R\$ 324.005,62</b>
Valor já repassado para o município	R\$ 606.295,10
Valor a repassar	R\$ 307.901,37
Saldo em conta do Convênio	R\$ 200.834,00
Gastos/Pagamentos Exercício 2007	Recurso Próprio R\$ 151.325,68
Gastos/pagamentos Exercício 2008	Recurso Próprio R\$ 827.713,16
Gastos/pagamentos Exercício 2009	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2010	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2011	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2012	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2013	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2014	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2015	não houve!
Gastos/Pagamentos Exercício 2016	Recurso Próprio R\$ 282.258,69 / Recurso Convênio DADE R\$ 396.470,95 / TOTAL = R\$ 678.729,64
Gastos/Pagamentos Exercício 2017	Recurso Próprio R\$ 39.738,67 / Recurso Convênio DADE R\$ 53.530,56 / TOTAL = 93.269,23
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS/GASTOS INCLUINDO O RECURSO DADE</b>	<b>R\$ 1.751.037,71</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS/GASTOS SOMENTE COM RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 1.301.036,20</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS/GASTOS SOMENTE COM RECURSO DO DADE</b>	<b>R\$ 450.001,51</b>


**Extrato conta corrente**

05/02/2019 10:37:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 505-3  
 Conta corrente 29050-5 EXE SEV COMP TEATRO MUNIC  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		movimento balancete			6,62 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			200.834,00 C
		Saldo			200.840,62 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			28/02/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					200.834,00

 (\*) Saldo atualizado ate 04.02.2019
   
-----
   
-----

 OBSERVAÇÕES:
   
-----
   
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5926776 LILSON APARECIDO CHINELATO MATTIOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ofício 96/2019  
Ibitinga, 06 de Março de 2019

**Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Richard de Rosa, sobre falta de fermento**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento dos Requerimentos protocolizados nesta Câmara Municipal sob nº 4109/2018 (Requerimento nº 736/2018) sobre falta de fermento.

Em resposta ao questionamento do nobre vereador, cabe informar que a falta do material para fornecimento dos pães ocorreu em apenas uma ocasião. No entanto em contato com os responsáveis pela confecção e pedidos dos materiais, foi estabelecido uma planilha de uso como medida para acompanhamento, visando que o infortúnio não volte a ocorrer.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

**Ilmo. Presidente**  
**JOSÉ APARECIDO DA ROCHA**  
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga

